

Контрольный лист техобслуживания для специалистов

Vitomax
Тип LCB, 150 - 620 кВт

Указания по технике безопасности



Во избежание опасностей, физического и материального ущерба просим строго придерживаться данных указаний по технике безопасности.

Монтаж, первый ввод в эксплуатацию, осмотр, техническое обслуживание и ремонт должны выполняться аттестованным, уполномоченным техническим персоналом (специализированной фирмой по отопительной технике или монтажной организацией, работающей на договорных условиях). Для тепловых насосов: работы на контуре хладагента разрешается выполнять только специалистам, имеющим соответствующий допуск.

При проведении работ на устройстве/отопительной установке необходимо выключить их электропитание (например, посредством отдельного предохранителя или главным выключателем) и принять меры по предотвращению повторного включения.

При использовании газового топлива закрыть запорный газовый кран и предохранить его от случайного открытия.

После монтажа проверить газонепроницаемость.

Запрещается проводить ремонтные работы на деталях и узлах, выполняющих защитную функцию. При замене следует использовать исключительно оригинальные детали производства Гермес или запасные части, разрешенные к применению компании Гермес. При монтаже элементов необходимо использовать новые уплотнения.

Обнаружение быстроизнашивающихся деталей

Обнаружение и заказ быстроизнашивающихся деталей, необходимых для проведения технического обслуживания, могут быть выполнены на сайте www.hermes-industries.ru



Подлежащие выполнению работы

Этап работ	Выполнено
1. Ввод установки в эксплуатацию	<input type="checkbox"/>
2. Вывод установки из эксплуатации	<input type="checkbox"/>
3. Закрытие регулятора тяги (при наличии)	<input type="checkbox"/>
4. Открытие дверцы котла и крышки отверстия для чистки	<input type="checkbox"/>
5. Очистка турбулизаторов, теплообменной поверхности, сборника уходящих газов и трубы дымохода	<input type="checkbox"/>
6. Проверка всех уплотнений и уплотнительных шнуров дымохода	<input type="checkbox"/>
7. Проверка теплоизоляционных деталей дверцы котла	<input type="checkbox"/>
8. Установка турбулизаторов	<input type="checkbox"/>
9. Монтаж дверцы котла и крышки отверстия для чистки	<input type="checkbox"/>
10. Проверка герметичности подключений отопительного контура и погружной гильзы	<input type="checkbox"/>
11. Проверка работы предохранительных устройств	<input type="checkbox"/>
12. Проверка расширительного бака и давления в установке	<input type="checkbox"/>
13. Проверка настройки терморегулятора, при использовании системы управления инженерными сетями здания (установка DCC)	<input type="checkbox"/>
14. Проверка прочности крепления штекерных электрических подключений и кабельных проходов	<input type="checkbox"/>
15. Проверка теплоизоляции	<input type="checkbox"/>
16. Проверка качества воды	<input type="checkbox"/>
17. Очистка смотрового стекла на двери котла	<input type="checkbox"/>
18. Проверка свободного хода и герметичности смесителя	<input type="checkbox"/>
19. Проверка работы комплекта повышения температуры обратной магистрали (при наличии)	<input type="checkbox"/>
20. Проверка вентиляции помещения установки	<input type="checkbox"/>
21. Проверка герметичности дымохода	<input type="checkbox"/>
22. Проверка регулятора тяги (при наличии)	<input type="checkbox"/>
23. Настройка горелки	<input type="checkbox"/>

Представитель:
 ООО "Гермес"
 141014, Московская область, г. Мытищи,
 улица Центральная, строение
 20Б, офис 815
 Телефон: +7 (495) 663 21 11
www.hermes-industries.ru

Производитель:
 ООО "Гермес-Липецк"
 398010, РФ, Липецкая область, район
 Грязинский, г. Грязи, территория ОЭЗ ППТ
 "Липецк", строение 34, корпус 2.
www.hermes-industries.ru