

Vitomax SX2A
Тип SX2A, 700 - 1950 кВт

Указания по технике безопасности



Во избежание опасностей, физического и материального ущерба просим строго придерживаться данных указаний по технике безопасности.

Монтаж, первый ввод в эксплуатацию, осмотр, техническое обслуживание и ремонт должны выполняться аттестованным, уполномоченным техническим персоналом (специализированной фирмой по отопительной технике или монтажной организацией, работающей на договорных условиях).
Для тепловых насосов: работы на контуре хладагента разрешается выполнять только специалистам, имеющим соответствующий допуск.

При проведении работ на устройстве/отопительной установке необходимо выключить их электропитание (например, посредством отдельного предохранителя или главным выключателем) и принять меры по предотвращению повторного включения.

При использовании газового топлива закрыть запорный газовый кран и предохранить его от случайного открытия.

После монтажа проверить газонепроницаемость.

Запрещается проводить ремонтные работы на деталях и узлах, выполняющих защитную функцию. При замене следует использовать исключительно оригинальные детали производства Гермес или запасные детали, разрешенные к применению фирмой Гермес.

При монтаже элементов необходимо использовать новые уплотнения.

Обнаружение быстроизнашивающихся деталей

Обнаружение и заказ быстроизнашивающихся деталей, необходимых для проведения технического обслуживания, могут быть выполнены на сайте www.hermes-industries.ru



Подлежащие выполнению работы

Этап работ	Выполнено
1. Ввод установки в эксплуатацию	☐
2. Вывод установки из эксплуатации	☐
3. Открывание двери котла и крышки отверстия для чистки	☐
4. Очистка турбулизаторов, теплообменной поверхности, сборника уходящих газов и дымохода	☐
5. Проверка всех уплотнений и уплотнительных шнуров дымохода	☐
6. Проверка теплоизоляционных деталей двери котла	☐
7. Установка турбулизаторов	☐
8. Монтаж двери котла и крышки отверстия для чистки	☐
9. Проверка настройки терморегулятора, при использовании системы управления инженерными сетями здания (установка DCC)	☐
10. Проверка герметичности всех подключений отопительного контура и погружной гильзы	☐
11. Проверка работы предохранительных устройств	☐
12. Проверка работы реле контроля давления	☐
13. Проверка расширительного бака и давления в установке	☐
14. Проверка прочности крепления штекерных электрических подключений и кабельных проходов	☐
15. Проверка прочности крепления теплоизоляции	☐
16. Проверка качества воды	☐
17. Очистка смотрового стекла на дверце котла	☐
18. Проверка свободного хода и герметичности смесителя	☐
19. Проверка работы комплекта повышения температуры обратной магистрали (при наличии)	☐
20. Проверка вентиляции помещения установки	☐
21. Проверка герметичности дымохода	☐
22. Настройка горелки	☐

Представитель:
 ООО "Гермес"
 141014, Московская область, г. Мытищи,
 улица Центральная, строение
 20Б, офис 815
 Телефон: +7 (495) 663 21 11
www.hermes-industries.ru

Производитель:
 ООО "Гермес-Липецк"
 398010, РФ, Липецкая область, район
 Грязинский, г. Грязи, территория ОЭЗ ППТ
 "Липецк", строение 34, корпус 2.
www.hermes-industries.ru